

MĒRSRAGA SPORTA KOMPLEKSA BŪVNICĪBA, SKOLAS IELĀ 8,
MĒRSRAGĀ, MĒRSRAGA NOVADĀ.

Būvprojekta minimālā sastāvā sastāvs

N.p.k.	Nosaukums Projekta daļas
	Būvniecības iesniegums
1.	Izejas dokumenti
1.1.	Zemesgrāmatas apliecības kopija
1.2.	Zemes robežu plāns
1.2.	Inventarizācijas lieta
1.3.	Esošās situācijas krāsaina fotofiksācija
1.4.	Pasūtītāja projektēšanas uzdevums
2.	Pirmsprojekta izpēte/ Būvniecības ieceres sagatavošana un inženierizpētes noteikumi
2.1.	Inženiertopogrāfiskā uzmērīšana
2.2.	Ģeotehniskā izpēte
2.3.	Skolas ēkas apjoma un iekštelpu 3D skenēšana <i>Prasības uzmērītiem datiem: Uzmērīto punktu mākoņu savstarpēja savietošana; Punktu mākoņa piesaiste Latvijas ģeodēziskai koordinātu sistēmai; Punktu mākoņa traucējumu un kropļojumu attīrīšana; Punktu mākonim jābūt fotokameras attēla krāsās; Uzmērīto datu attēlošana/dokumentēšana WEB bāzētas sistēmas izskatā, ar iespējām veikt mērījumus. Iegūtajam punktu mākonim jābūt savietojamam ar Bentley MicroStation un AutoCAD darba vidēm.</i>
2.5.	Skolas ēkas vizuālās apsekošanas atzinums <i>Saskaņā ar apsekošanas uzdevumu un LBN 405-01 veikt tehnisko izpēti un tehniskās apsekošanas atzinuma sastādīšanu, konstatējot būvkonstrukciju tehnisko stāvokli un rekomendējot nepieciešamu pasākumu veikšanu būvkonstrukciju pastiprināšanai vai saglabāšanai, ka arī normālas un drošas turpmākas ekspluatācijas nodrošināšanai. Pārlicināties par eksistējošu inženierkomunikāciju veidiem un to funkcionalitāti, pieejamo jaudu. Sniegt rekomendācijas par paredzamiem pasākumiem, iekļaujamiem ēkas pārbūves un energoefektivitātes paaugstināšanas būvprojektā.</i>
2.6.	Ēkas energoaudits
2.7.	Skaidrojošs apraksts
3.	Būvprojekts minimālā sastāvā
3.1.	Skaidrojošs apraksts
3.2.	Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā
3.3.	Stāvu plāni
3.4.	Jumta plāns
3.5.	Fasādes
3.6.	Raksturīgie griezumi
3.7.	Inženiertīklu savietotais plāns (3d)

Mērsraga novada būvvaldes vadītājs: Agris Jansons

Mērsraga vidusskolas direktore: Ilze Indruškēviča